打 合 せ 議 事 録

工事名	若葉計画	日付	2026年10月29日
議題	ALSOK（警備）連携まわり・弱電設備		
出席者			
記録者			

決定事項

No.	項目	内容
1	分電盤	ALSOK連携のため、分電盤を「移報接点付き」に変更する。
2	インターホン	• インターホンも「移報接点付き」とする。 • 専有部のインターホンの下に、ノンタッチを設置する。
3	集合玄関機プレート	集合玄関機のプレートに、キーSW用とノンタッチ用の穴を2つ追加する。
4	外構門扉	外構の門扉に、ノンタッチリーダを設置する。
5	ALSOK機器の設置場所	• ALSOKレコーダーは階段下に設置する。 • 制御盤も階段下に設置する。 • ただし、階段室の盤関係は再検討とする（練り直し）。
6	増圧ポンプの警報（ALSOK移報）	ALSOKへ送る警報は次の2点とする。 • 故障警報 • 吸込圧低下
7	エレベーター（ELV）	• ELVに着床設定を設ける。 • ELVは、警備会社（ALSOK）と連携を取ってもらう。

今後の対応

No.	内容	担当	期日
1	分電盤メーカーへ、移報接点付きへの仕様変更を連絡する。		
2	インターホンの仕様（移報接点付き）を確認・手配する。		
3	専有部インターホン下のノンタッチの位置を図面に反映する。		
4	集合玄関機プレートの穴追加（キーSW・ノンタッチ）を手配する。		
5	外構門扉のノンタッチリーダの設置位置と配線ルートを確認する。		
6	階段室の盤関係（配置・設置スペース・配線ルート）を練り直し、決まったら図面に反映する。		
7	増圧ポンプの警報出力（故障・吸込圧低下）とALSOK側の接続方法を確認する。		
8	ELVメーカーへ、着床設定の内容（対象階・解除方法）を確認し、ALSOKとの連携を依頼する。		

以上